

Projektinformation

Värmepumpsinstallation Panncentralen Frölundaborg

Här följer lite ungefärliga tider i det längre perspektivet för varje område. Tiderna kan komma att ändras något beroende på mark och väderförhållanden.

- Vecka 37-48. Arbeten med foderborrning, bergborrning, grävning och ledningsdragning vid borrområde A (Marklandsgatan 51-57)
- Vecka 40-52. Arbeten med foderborrning, bergborrning, grävning och ledningsdragning vid borrområde B (Marklandsgatan 43-49)
- Vecka 43-52. Arbeten med foderborrning, bergborrning, grävning och ledningsdragning vid borrområde C (Marklandsgatan 33-39)
- Vecka 38-48. Arbeten med grävning för kulvert och ledningsdragning från borrområde A till panncentralen.
- Återställning sker till våren.

Det har i projektet tagits beslut om att lägga med nya värmeledningar mellan Marklandsgatan 43-51-61 nu när det ändå blir en del uppgrävda ytor. Indragning av dessa till respektive huskropp sker enligt senare besked.

