

Projektinformation

Värmepumpsinstallation

Panncentralen Frölundaborg

I torsdags passerades en milstolpe i projektet när värmepumpen levererades och lyftes in på plats i panncentralen! Detta innebär att alla väggar nu kan byggas klart och målas vilket beräknas pågå under några veckor framöver. På måndag gjuts de sista socklarna för dessa väggar. Övriga arbeten som pågår i panncentralen är för närvarande rörarbeten och elarbeten.

Utomhus försätter borrhingsarbeten på område B och denna veckan (v 50) går man in på borrområde C (Marklandsgatan 33-39) och påbörjar foderrörborring och bergborring. Grävning mellan borrhål och samlingsbrunnar på område B påbörjas så snart bergborringen är klar.

Eftersom jul och nyår i år infaller på helger innebär det att arbetena fortsätter som vanligt under veckorna med undantag för annandag jul.

Avslutningsvis önskar vi på projektet alla en God Jul & Gott Nytt År!

Vecka 50

- Borrhning energibrunnar
- Gjutning socklar i PC
- Väggar i PC
- Rörsvetsning i PC
- Elarbeten i PC

(PC = Panncentralen)

Vecka 51

- Borrhning energibrunnar
- Slangsättning och grävning
- Väggar i PC
- Rörsvetsning i PC
- Elarbeten i PC

Vecka 52

- Borrhning energibrunnar
- Slangsättning och grävning
- Väggar i PC
- Rörsvetsning i PC
- Elarbeten i PC



Här lyfts värmepumpen in! En utmaning har varit nivåskillnaden på 1,8 m ned till panncentralens golv. Detta löstes med att ta in värmepumpen på en balkkonstruktion och därefter sänka ned den inomhus med hjälp av hydrauliska kolvar.