

Projektinformation

Värmepumpsinstallation

Panncentralen Frölundaborg

I panncentralen pågår i nuläget armering och gjutning av ett nytt förstärkt golv där värmepumpen ska stå. Därefter startar arbeten med nya innerväggar runt det nya ställverket. Även arbeten med rörledningar har startat.

Utomhus fortsätter borrhingsarbeten. Grävning- och ledningsdragningar mellan borrhål och samlingsbrunnar påbörjas under denna vecka på område A. Kulvertledningarna mellan panncentralen och samlingsbrunnarna provtrycks under vecka 46. Preliminärt påbörjas återfyllning av den kulverten under vecka 47.

Vecka 46

- Borrhning energibrunnar
- Slangsättning i hål
- Grävning- och ledningsarbeten mellan borrhål och samlingsbrunnar
- Gjutning av golv i panncentral
- Rörarbeten i panncentral

Vecka 47

- Borrhning energibrunnar
- Slangsättning i hål
- Grävning- och ledningsarbeten mellan borrhål och samlingsbrunnar
- Arbeta med del av socklar och väggar i ställverk
- Rör- och elarbeten i panncentral



I fabriken i Norrköping tillverkas just nu värmepumpen. Här syns den före och efter lackering. Nu pågår isolering och eldragningar.

Vecka 49 levereras värmepumpen till panncentralen.



Formning för nytt golv i det rum värmepumpen ska stå.